



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Prot. n. 6640

Ornavasso, 23 luglio 2025

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 140 del d.lgs. 36/2023)

Il giorno **ventuno** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **09:00**, il sottoscritto geometra Nicola D'Elia Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ornavasso, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta in stessa data allo scrivente da parte di tecnico della Società Enel Green Power, si è recato in via al Boden all'altezza del versante incombente la centrale idroelettrica di proprietà della sopracitata Enel Green Power, dove a seguito dell'evento meteorologico straordinario con piogge particolarmente intense e persistenti, verificatosi durante la notte tra il 20.07.2025 ed il 21.07.2025, si è verificato un dissesto gravitativo di notevoli dimensioni (lunghezza del fronte di circa 15 mt) a carico del versante su cui insiste la sede stradale di via al Boden.

Tale dissesto in particolare è costituito dalla caduta e riversamento nell'area sottostante di un'importante quantità di terra e materiale lapideo costituito da ciottoli e frammenti di roccia, inoltre una parte di tale materiale è stato altresì trattenuto dalle esistenti reti metalliche a contatto ed attualmente giace sospeso nel vuoto in esse con potenziale pericolo di crollo verso il basso.

Per una lunghezza di circa 15 mt si può apprezzare visivamente un cospicuo cedimento verso valle della porzione dell'asse viario in argomento con forte scivolamento verso il basso delle porzioni di banchettone stradale di sostegno in cls e relativi evidenti segni di rottura e fessurazione del manto stradale in asfalto.

Per le vie brevi sono stati immediatamente informati il Sindaco ed il Comandante della Polizia Locale del Comune di Ornavasso, ed unitamente a questi ultimi anche i seguenti professionisti esperti del settore e conoscitori del territorio già in precedenza incaricati per eventi ed interventi simili da parte dell'Amministrazione Comunale di Ornavasso:

- Ing. Franco Falciola, P.IVA 01357560034, con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16;
- Dott. Geol. Francesco D'Elia, P.IVA 00581570033, con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, quest'ultimo immediatamente individuato ed incaricato verbalmente in prima persona dal Sindaco al fine di recarsi sul luogo colpito dal dissesto sopradescritto.

Con i medesimi si è convenuto di procedere immediatamente, con personale in capo al Servizio Tecnico-manutentivo comunale, a limitare il transito sulla porzione di via al Boden dissestata tramite la posa di idonea segnaletica stradale atta a parzializzare il transito sulla carreggiata con senso unico alternato al fine di impedire il passaggio sulla parte di strada ceduta a valle.

Si è altresì deciso di limitare il passaggio di automezzi istituendo apposita ordinanza di divieto di transito ai mezzi con portata complessiva superiore a 3,5 ton.

Considerato che allo stato attuale il tratto di via al Boden interessato dal dissesto sopra descritto non garantisce il transito in sicurezza in quanto il piano viario risulta seriamente compromesso con reale pericolo di ulteriore cedimento e crollo, anche in considerazione della concreta possibilità del ripetersi di eventi meteorologici straordinari ed intensi come quello del 20-21 luglio u.s., lo scrivente sentito il Sindaco ed i professionisti sopra indicati, ritiene di procedere per il tramite della procedura di somma urgenza ex-art. 140 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza per la circolazione in via al Boden, provvedendo contestualmente ad incaricare:

- l'ing. Franco Falciola, P.IVA 01357560034, con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16;
 - il geol. Francesco D'Elia, P.IVA 00581570033, con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, in quanto tecnico immediatamente individuato ed incaricato verbalmente in prima persona dal Sindaco al fine di recarsi sul luogo colpito dal dissesto sopradescritto;
- di redigere un progetto per opere di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il consolidamento del versante sottostante la strada comunale via al Boden.

Di tale evento è stato altresì reso immediatamente edotto anche il competente Settore Tecnico Regionale

Novara e Verbania in capo ad "Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica" con nota prot. n. 6583 del 21.07.2025.

Il suddetto Settore Regionale, nella persona del Dott. Paolo Semino e Dott. Massimo Di Bari, con sopralluogo condotto in data odierna, hanno altresì sottolineato l'importanza e l'indifferibilità di mettere in atto immediatamente interventi atti al miglioramento della regimazione delle acque piovane.

Gli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza prevedono indicativamente:

- pulizia vegetazione infestante e rimozione delle reti metalliche colme di materiale di colata ancora giacente in precario stato di equilibrio sul versante;
- allargamento tratto stradale a monte, in corrispondenza del dissesto, tramite idoneo sbancamento ed asportazione di materiale;
- rimozione banchettone stradale esistente e del piano viario nel tratto oggetto di cedimento;
- interventi atti al miglioramento della regimazione delle acque meteoriche;
- consolidamento e ricostruzione del piano viabile danneggiato tramite idonee nuove opere di sostegno e riposizionamento barriere di protezione stradale.

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato le seguenti Ditte specializzate:

- Frua Cav. Mario S.p.A. di Villadossola (VB);
- Bendotti s.r.l. Costruzioni Generali di Masera (VB);
- Impresa Costruzioni Serra s.r.l. di Premosello Chiovenda (VB);
- Impresa Edile Grassi Emanuele di Cannobio (VB);

Dato atto che le prime tre ditte non si sono rese disponibili ad eseguire i lavori in quanto i medesimi coinciderebbero con il periodo festivo dei propri dipendenti e solo la seguente ditta, in data odierna, ha dato conferma e si è resa disponibile ad eseguire i lavori come sopra sommariamente descritti intervenendo tempestivamente:

- Impresa Edile Grassi Emanuele, p.iva 00456940030, con sede legale a Cannobio (VB) in via alla fontana 19.

Tutte le operazioni dovranno rispettare il D.Lgs. 36/2023, il D.M. 145/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto geom. Nicola D'Elia dichiara che per l'esecuzione degli interventi in oggetto (incarico ai Professionisti ed alle Ditte sopraelencate per l'esecuzione delle opere) ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.lgs. 36/2023 pertanto viene redatto il presente verbale.

Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, il sottoscritto provvederà a compilare una perizia giustificativa dei lavori che trasmetterà, unitamente al presente "Verbale di somma urgenza", alla Giunta Comunale per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Nicola D'Elia

